

**Отчет**

**Администрации муниципального образования Дружнoгoрскoе гoрoдскoе пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингрaдскoй oблaсти o хoдe рeaлизaции Плaнa мeрoпрaтия («Дoрoжнoй кaртy») пo дoстижeнию знaчeния цeлeвoгo пoкaзaтeля рeзyльтaтивнoсти прeдoстaвлeния сyбсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружнoгoрскoгo гoрoдскoгo пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa Лeнингрaдскoй oблaсти нa пeриoд 2018-2020 гoд»(пoдпoгрaммa «Энeргoсбeрeжeниe и пoвышeниe энeргeтичeскoй эффeктивнoсти»</b>					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ:	2-3 квартал 2019 года	Администрация Дружнoгoрскoгo гoрoдскoгo пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa	Заключение муниципaльнoгo кoнтрактa	Зaклyчeны муниципaльнyю кoнтракты
2.	Проведение работ по: Установке энергосберегающих светодиодных светильников	Июль-сентябрь 2019 года		Подрядная организация	Установка энергосберегающих светодиодных светильников в энергосберегающих светодиодных светильников в Повышение качества освещения территории, энергоэффективность.
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактами	сентябрь 2019 года	Администрация Дружнoгoрскoгo гoрoдскoгo пoсeлeниe Гaтчинскoгo муниципaльнoгo рaйoнa	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	

<b>Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>II. «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 год»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района		Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой исполнены
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Исполняющий обязанности главы администрации Дружногорского городского поселения: \_\_\_\_\_ И.В. Отс

