

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.07.2019 года

Отчет

Администрации муниципального образования муниципального образования Дружногорское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 год»</b>					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ:	Не позднее 2-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключены муниципальные контракты
1.1	Проведение работ по: благоустройству придомовой территории д.3 по ул. Введенского в г.п.Дружная Горка	Июль-сентябрь 2019 года			
1.2	Проведение работ по: устройству освещения ул.Усадебная в г.п.Дружная Горка	Июль-сентябрь 2019 года			
2.	Проведение работ по:				
2.1	Проведение работ по: благоустройству придомовой территории д.3 по ул. Введенского в г.п.Дружная Горка	Июль-сентябрь 2019 года	Подрядная организация	Благоустройство территории (часть № 1): - благоустройство придомовой территории д.3 по ул. Введенского в г.п.Дружная	

				Горка – асфальтирование 886 м2	
2.2	Проведение работ по: устройству освещения ул. Усадебная в г.п. Дружная Горка	Июль-сентябрь 2019 года	Подрядная организация	Благоустройство территории (часть № 2): - устройство освещения ул. Усадебная в г.п. Дружная Горка- установка 15 –ти светильников	
3.	- Обрезка кустарника, ветвей, удаление деревьев, корчевание пней	2 квартал 2019 года	Инициативная комиссия №1 и № 2 части территории административного центра МО Дружногорское ГП	Улучшение благоустройства территории гп. Дружная Горка	
4.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактами	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b>					
<b>1. «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 год»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района		Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой исполнены
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Исполняющий обязанности главы администрации Дружногорского городского поселения:



И.В. Отс