

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Дружнорскому городскому поселению Гагчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Планоые показатели результата использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически использованные субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2016 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)		
															4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, части ул. Вокзальная в д. Остров, части ул. Луговая, ул. Моховая с. Орлино, части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Лязево, части ул. Полевая д. Кургино, части ул. Полевая, ул. Садовая в д. Лампово	715 M	715 M	505 130,00	455 130,00	50 000,00	349 854,83	322 854,83	27 000,00	349 854,83	322 854,83	27 000,00	132 275,17				
Итого	715	715	505 130,00	455 130,00	50 000,00	349 854,83	322 854,83	27 000,00	349 854,83	322 854,83	27 000,00	132 275,17				

Глава администрации Дружнорского городского поселения
Ленинградской области

В.В. Володкович

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Л.В. Бурак

(подпись)
(фамилия, инициалы)



Е.О. Павлова
(номер телефона)

8/813/71-65-268

Исполнитель

01.07.2016 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Дружногорского городского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»				
1.1.	Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, части ул. Вокзальная в д. Остров, части ул. Луговая, ул. Моховая с. Орлино, части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Лязево, части ул. Полевая д. Кургино, части ул. Полевая, ул. Садовая в д. Лампово	До 30.09. 2014	Подрядная организация	Восстановление дорожного полотна ул. Полевая в д. Заозерье, части ул. Вокзальная в д. Остров, части ул. Луговая, ул. Моховая с. Орлино, части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Лязево, части ул. Полевая д. Кургино, части ул. Полевая, ул. Садовая в д. Лампово на части	Восстановление дорожного полотна части ул. Полевая в д. Заозерье, части ул. Вокзальная в д. Остров, части ул. Луговая, ул. Моховая с. Орлино, части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Лязево, части ул. Полевая д. Кургино, части ул. Полевая, ул. Садовая в д. Лампово

II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия муниципального контракта	Администрация муниципального образования Дружнгорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	Акт 1 от 23.06.2016 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 972 от 27.06.2016
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Администрация муниципального образования Дружнгорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет на 01.07.2016
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования Дружнгорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Дополнительное соглашение

Глава администрации
Дружнгорского городского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

 / В.В. Володкович/

МП

